

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 9月27日
契約業者名	中央コンサルタンツ (株) 仙台支店
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区中央2-9-27
業務の名称	磐城管内道路設計業務
業務場所	磐城国道事務所 管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	1. 封じ込め盛土検討及び設計 1式 2. 勿来跨線橋 橋台基礎工検討 1式 3. 勿来跨線橋 下部工図面修正 1式 4. 6号函渠 基礎地盤検討 1式 5. 1号函渠擁壁部 修正設計 1式 6. 古身地区ランプ部 軟弱地盤設計 1式
履行期間 (自)	令和 5年10月26日
履行期間 (至)	令和 6年10月31日
変更前の契約金額	35,827,000円 (税込み)
変更金額	+ 20,064,000円
変更後の契約金額	55,891,000円
変更理由	1について： トンネル掘削工事で発生した要対策土(重金)の封じ込めを行うにあたり、効率的な封じ込め方法と、構造物との取り合いが複雑な箇所について検討と設計を行った。 2について： 軟弱地盤である橋台背面の盛土が杭に与える影響について照査を行った。 3について： 箱式橋台の擁壁構造変更に伴い、橋台開口部の位置を変更する必要が生じ、一般図や鉄筋加工図、数量計算書の修正を行った。 4～6について： 構造物工事において想定していた基礎地盤が軟弱であったことや、盛土構造の修正により行った地質調査の結果から、軟弱地盤解析および地盤改良の検討と設計を行った。