

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 9月27日
契約業者名	(株)地質基礎
契約業者の住所	福島県いわき市常磐水野谷町亀ノ尾171
業務の名称	いわき地区水文観測業務
業務場所	福島県いわき市勿来町関田関山 ～ 勿来町四沢古身 地内
業種区分	地質調査業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	水質分析(重金属等) 138箇所・回 → 144箇所・回
履行期間(自)	令和 5年9月27日
履行期間(至)	令和 6年10月31日
変更前の契約金額	18,590,000円(税込み)
変更金額	+ 165,000円(税込み)
変更後の契約金額	18,755,000円(税込み)
変更理由	令和5年9月8日に発生した台風13号により、トンネル掘削土を盛土する予定であった箇所が被災した。被災した盛土予定箇所の復旧作業に伴い、トンネル掘削土の運搬・盛土が遅延したため、掘削土仮置き期間が当初の想定よりも長期化せざるを得ない状況となり、仮置き場において定期的を実施している水質調査についても増工が生じた。