

(第7回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月20日
契約業者名	クレハ・林(共) 代表者 クレハ建設(株)
契約業者の住所	福島県いわき市錦町綾ノ町16
工事の名称	関本中地区改良工事
工事場所	茨城県北茨城市関本町関本中地内～福島県いわき市勿来町関山地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	○伐採工 1式 (立木伐採 2,080m ²) ○仮設工 1式 (工事用道路1式・残土受入施設工1式)
工期(自)	令和 5年 4月 1日
工期(至)	令和 6年 6月21日
変更前の契約金額	205,788,000円(税込み)
変更金額	+ 33,770,000円(税込み)
変更後の契約金額	239,558,000円(税込み)
変更理由	○いわき教育文化事業団による試掘調査の結果、埋蔵文化財の調査範囲が当初の想定よりも拡大したため、伐採工及び工事用道路を追加した。 ○仮置ヤードの残土について、地元要望により飛散防止対策を求められたことから、残土受入施設工として、防塵ネット及び養生シート設置を追加した。