

## (第7回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月20日
契約業者名	(株) 渡辺組
契約業者の住所	福島県いわき市常磐関船町1-7-14
工事の名称	関山地区改良工事
工事場所	福島県いわき市勿来町関山 地内
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	○地盤改良工(固結工) 1式(中層混合処理3,068m <sup>3</sup> ) ○擁壁工 作業土工1式・背面盛土工1式(盛土1,700m <sup>3</sup> )・ジレット補強土壁工(二重壁タイプ)1式 ○仮設工(仮設道路工) 1式
工期(自)	令和 5年 4月 1日
工期(至)	令和 7年 3月28日
変更前の契約金額	152,229,000円(税込み)
変更金額	+ 103,400,000円(税込み)
変更後の契約金額	255,629,000円(税込み)
変更理由	○函渠敷設に先立ち現地調査の結果、支持力不足が判明したため地盤改良工を追加した。 ○現地調査の結果、遮水工施工に伴い函渠坑口部の擁壁工が必要となったことから追加した。 ○台風13号に伴う豪雨により、工事用車両が利用していた市道が崩落し通行不可となった。市道の復旧期間として1年以上が見込まれることから、代替として仮設道路工を追加した。