

## (第7回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月27日
契約業者名	(株)小野工業所
契約業者の住所	福島県福島市町庭坂字堀ノ内3-1
工事の名称	相双地区橋梁補修工事
工事場所	福島県双葉郡富岡町大字上郡山～南相馬市原町区下高平 地内
工事種別	橋梁補修工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none"><li>・富岡地区：富岡橋（床板打ち換え工120m<sup>2</sup>、鋼桁補強工、橋梁付属物工、支承取替工1式、橋梁塗装工960m<sup>2</sup>、区画線工、足場工、仮設工1式）</li><li>・大熊地区：中央台橋（支承取替工1式、橋梁塗装工410m<sup>2</sup>、橋梁付属物工、足場工、仮設工1式）</li><li>・原町地区：第二中川原橋（ひび割れ補修工、仮設工1式）</li><li>・新地地区：萩崎橋・谷地橋 → 全減</li><li>・富岡上郡山地区：新楓橋（鋼桁補強工、橋梁塗装工、足場工、仮設工1式）</li><li>・大熊熊川地区：熊川橋（断面修復工1式）</li><li>・原町米ヶ沢地区：太田川橋（鋼桁補強工1式）</li><li>・双葉地区：中田川橋（応急・復旧工1式）</li><li>・小高地区：大井川橋（舗装工：橋面防水工111m<sup>2</sup>、舗装打ち換え工110m<sup>2</sup>、橋梁床板工：床版補強工110m<sup>2</sup>、区画線工、橋梁補修工、仮設工1式）</li></ul>
工期（自）	令和 5年 4月 1日
工期（至）	令和 6年 6月28日
変更前の契約金額	274,373,000円（税込み）
変更金額	+ 83,600,000円（税込み）
変更後の契約金額	357,973,000円（税込み）
変更理由	<p>○現場塗装工に伴い旧塗膜の成分を検査したところ、有害物質である鉛が検出されたことから、旧塗膜の集塵方法を変更、また、作業員の保護具についても追加した。</p> <p>○補修工事着手前に橋梁点検結果に基づき橋梁の損傷状況を確認したところ、点検時より支承の損傷が進行していたことから、防錆処理を追加した。</p> <p>○支承取替えにあたり、当初設計での施工方法では橋梁の部材が干渉し、施工が困難なことから、既設橋梁部材の一時撤去、復旧の作業が追加となった。</p>