

## (第6回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 7月29日
契約業者名	田中建設(株)
契約業者の住所	福島県双葉郡双葉町大字長塚字町48番地
工事の名称	双葉地区橋梁下部工工事
工事場所	福島県双葉郡双葉町大字長塚～双葉郡双葉町大字鴻草 地内
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	前田川橋工事用仮栈橋 (A1) L=24m (橋脚部材 64.1t, 仮橋上部部材 32.6t, 覆工板 192m <sup>2</sup> , 仮設高欄 48m) 前田川橋工事用仮栈橋 (P1) L=8m (橋脚部材 39.7t, 仮橋上部部材 11.2t, 覆工板 64m <sup>2</sup> , 仮設高欄 24m)
工期(自)	令和 4年10月11日
工期(至)	令和 7年 1月31日
変更前の契約金額	261,800,000円(税込み)
変更金額	+ 32,450,000円(税込み)
変更後の契約金額	294,250,000円(税込み)
変更理由	6月からの出水期に下部工工事を施工するにあたり、河川管理者より工事用仮栈橋の設置を行い施工することを求められたことから、本工事への増工が必要となったものである。