

(第5回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 8月 2日
契約業者名	山木工業(株)
契約業者の住所	福島県いわき市平谷川瀬3-1-4
工事の名称	いわき地区49号維持補修工事
工事場所	福島県いわき市常磐上矢田町～三和町上三坂地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none">・舗装工(路面切削 10,000m²、切削オーバーレイ 4,700m²、オーバーレイ 10,000m²)・根固めブロック工(袋詰玉石 29袋)
工期(自)	令和 5年 4月 1日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	373,406,000円(税込み)
変更金額	+ 60,940,000円(税込み)
変更後の契約金額	434,346,000円(税込み)
変更理由	現地調査の結果、舗装の損傷箇所が当初想定よりも多数存在し、補修箇所を追加した。 管理区間に隣接する河川によって、道路擁壁基礎の洗掘が確認されたため、対策工を行う。