

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 8月 8日
契約業者名	常磐開発(株)
契約業者の住所	福島県いわき市常磐湯本町辰ノ口1
工事の名称	いわき地区6号維持補修工事
工事場所	茨城県北茨城市平潟町～福島県いわき市久之浜町末続 地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none">・舗装工(路面切削 13,000m²、切削オーバーレイ 6,800m²、オーバーレイ 13,000m²)・階段工 1式・橋梁補修工(空洞充填) 1式
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	288,970,000円(税込み)
変更金額	+ 68,695,000円(税込み)
変更後の契約金額	357,665,000円(税込み)
変更理由	<p>現地調査の結果、舗装の損傷箇所が当初想定よりも多数存在し、補修箇所を追加した。</p> <p>浸水災害時の緊急避難路として、国道への避難階段を整備する。</p> <p>現地調査の結果、橋梁の橋台基礎部において空洞が発見されたため、充填工事を行うこととした。</p>