

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年11月29日
契約業者名	田中建設(株)
契約業者の住所	福島県双葉郡双葉町大字長塚字町48番地
工事の名称	長塚地区道路改良工事
工事場所	福島県双葉郡双葉町大字長塚～大字鴻草 地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	【長塚工区】 <ul style="list-style-type: none">・迂回路設置工(掘削工1,700m³、路体路床盛土工3,000m³、法面工1,500m²、舗装工1700m²、安全施設設置工一式、仮区画線工1,200m)・構造物撤去工(防護柵撤去22m、コンクリート構造物取壊し80m³、運搬処理工一式)・水路設置工(作業土工一式、暗渠排水管設置φ2000 L=32m、軟弱地盤対策工100m²)・構造物補修工 一式・迂回路撤去工、国道復旧工(道路土工一式、舗装工100m²、舗装版破碎500m²、運搬処理工一式)・排水構造物工 一式 【双葉工区】 <ul style="list-style-type: none">・軽量盛土工180m³、カルバート工(フレキストボックスL=4m、フレキストU型側溝L=9m、軟弱地盤対策基礎34m²)、作業土工一式、排水構造物工一式、防護柵工一式
工 期 (自)	令和 5年11月 1日
工 期 (至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	275,000,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	275,000,000円(税込み)
変更理由	当初は長塚地区においてNo7+18.0～No47+8.5までの区間で道路の拡幅・舗装・構造物・区画線・附属物などを施工する方針であったが、上記工事に先んじてNo32+8.0～No32+15.0区間の中野橋の撤去及び水路の暗渠化を行う必要が生じた。前述の施工のために、現道を切り回した上で施工する必要があるため、それらに係る安全施設の設置や仮舗装などの工事を増工し、当初契約していた工種を減とする必要が生じたことから、今回の変更を行ったものである。