

(第7回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 1月29日
契約業者名	田中建設(株)
契約業者の住所	福島県双葉郡双葉町大字長塚字町48番地
工事の名称	双葉地区橋梁下部工工事
工事場所	福島県双葉郡双葉町大字長塚～双葉郡双葉町大字鴻草 地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	<p>【橋梁下部 前田川橋】</p> <ul style="list-style-type: none">・仮設工(工事用道路工【A1橋台】【P1橋脚】1式、仮橋・仮栈橋工【A1橋台】【P1橋脚】1式、土留・仮締切工【A1橋台】【A2橋台】【P1橋脚】1式、作業ヤード整備工【A2橋台】1式)の増工 <p>【橋梁下部 戎川橋】</p> <ul style="list-style-type: none">・橋台工【A2橋台】(橋台躯体工 1式)の減工・仮設工(工事用道路工【A1橋台】1式、作業ヤード整備工【A1橋台】1式)の増工・仮設工(土留・仮締切工【A2橋台】1式)の減工 <p>【橋梁下部 中田川橋】</p> <ul style="list-style-type: none">・仮設工(作業ヤード整備工【A2橋台】1式)の変更
工期(自)	令和 4年10月11日
工期(至)	令和 7年 3月21日
変更前の契約金額	294,250,000円(税込み)
変更金額	+56,100,000円(税込み)
変更後の契約金額	350,350,000円(税込み)
変更理由	橋梁下部工を出水期に施工するために必要な仮栈橋工・作業ヤード整備工などを増工する必要が生じたため。また、戎川橋のA2橋台については工期の関係上、鋼管杭の購入のみ実施し、本体工事などについては減工する必要が生じたため。