

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月22日
契約業者名	前田道路(株) 東北支店
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区木町通1-4-3
工事の名称	槻沢地区舗装工事
工事場所	秋田県湯沢市下院内地内
工事種別	セメント・コンクリート舗装工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	工事延長 L=705.0m 舗装工(アスファルト舗装工(下層路盤) A=3, 200m <sup>2</sup> 擁壁工(帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工 A=33m <sup>2</sup> 排水構造物工 N=1式
工期(自)	令和 6年 3月21日
工期(至)	令和 6年12月 6日
変更前の契約金額	192,170,000円(税込み)
変更金額	+ 28,710,000円(税込み)
変更後の契約金額	220,880,000円(税込み)
変更理由	1. コンクリート舗装の起終点部において進入路確保のためアスファルト舗装工(下層路盤)を追加した。 2. 現地精査の結果、施工区間内の擁壁工を追加した。 3. 現地精査の結果、施工区間内の排水構造物工の数量を変更した。 4. 工期について、アスファルト舗装工、擁壁工、排水構造物工等の増工により、38日間延長し、令和6年12月6日とした。